

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
20/01/22

JEFE DE INSTALACION: Jorge Jimenez ELECTRICO: Mauricio Marquez PINTOR: Fernando Avila
 NOM Y NUM DE PROYECTO: 21309-11691 TIPO DE ELEV: carga U.H: 10 Hp
 ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: N mate LUGAR: piedras N VENDEDOR: Ag Mariana O TUBERIA: pared
Grueza

PROBLEMAS EN INSTALACION
 Se detecta falla y corto en el sistema electrico demorando casi 3 dias asta hoy dia 20/01/22 queda funcional

PENDIENTES DE INSTALACION
 SOLDADOR: Se esta poste de puertas acceso de arriba por lo cual se seso quedando cerrado de la parte de abajo
 ELECTRICO: Se le detecta corto en sistema electrico y en el control se cambio cable y se hacen nuevamente empates y se conecta todo nuevamente.
 PINTOR: Se retoca cabina por lo cual se rayo al colocar los muros y tambien se retoca de la parte de abajo de las Zetas interiores.

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION
 Se compra w40, Aerosol negro mate Se compran 5 Taquetes de madera Se compra desarmador de cruz largo para pyar los marcos Se compran 10 fusibles para el control del electrico, Se compran 5 Tornillos de 1/4 cuerda fina para las Jaladeras de las puertas
 *Favor de mandar mas trapos w40 y aerosoles negro mate,

TIEMPO DE INSTALACION: <u>10 dias</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO
---------------------------------------	----------------------	----------------	-----------

FIRMA DE INSTALADOR: Jorge Jimenez