

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
5/3/21

JEFE DE INSTALACION: Fernando Arco ELECTRICO: Eduardo Arco PINTOR: Fernando Arco
NOM Y NUM DE PROYECTO: Hector Barajas Cano 22294-12875 TIPO DE ELEV: Caminos U.H: 3
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: Negro LUGAR: Michoacan VENDEDOR: Ricardo TUBERIA: Grueso 2"

PROBLEMAS EN INSTALACION

Cabina mal bajenada para panel de seguridad (Barreras grandes)
Alocaban de mecanismo mal costado y Fallo en Pedazo 1.50 X 1.21 Negro
Plyca base sin Pernos para Resortes
Cabina mal bajenada para clips de cristales

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:
Falta un tramo de alocaban

ELECTRICO: Cambio de botoneas de llamado ya hay preparacion pero colocar las botoneas con display - cambiar sensor dual (NO ESTA PROGRAMADO)

PINTOR:
Ninguno

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Tramo de alocaban 1.50 mts X 1.21 mts Negro
dos botoneas de display de llamado

TIEMPO DE INSTALACION: <u>7 dias</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES <input checked="" type="checkbox"/>	TERMINADO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	----------------------	--	---

FIRMA DE INSTALADOR: Fernando Arco