

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
29/03/21

JEFE DE INSTALACION: Hector Estrella ELECTRICO: José Rafael Reda PINTOR: José Ignacio Ortiz
NOM Y NUM DE PROYECTO: Marco Cooperativo de Puebla TIPO DE ELEV: Discapacitado U.H.:
22382-14318
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: silver LUGAR: Qro VENDEDOR: Salvador Silva TUBERIA: P/d

PROBLEMAS EN INSTALACION

Siempre faltaba energía para las pruebas del equipo

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:

ELECTRICO: Falto conectar el equipo a la energía del cliente ya que no tenía la alimentación en el área del equipo

PINTOR:

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

TIEMPO DE INSTALACION: <u>8 días</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------------	----------------------	----------------	---

FIRMA DE INSTALADOR: [Firma]