

BITACORA DE INSTALACION

FECHA

10/3/21

JEFE DE INSTALACION: MANUEL PEREZ ELECTRICO: IVAN EUARIZTO PINTOR: S. ARRIAGA
 NOM Y NUM DE PROYECTO: 22406-14254 TIPO DE ELEV: HANDICAP U.H: 3 HP
 ESTACIONES: 3 ACCESOS: 1 COLOR: BLANCO LUGAR: MERIDA VENDEDOR: IVAN TUBERIA: PO
YUCATAN

PROBLEMAS EN INSTALACION

NO DEFINEN DONDE SE LLEGARA
 DESCARGA LOSOS DEL FOSO LAS COLUMNAS NO ENTAN EN
 PRIMER NIVEL NI EL CILINDRO SE SUBEN ASTA EL 2do
 MANDA SOLO UN PINTOR PARA DOS PROYECTOS
 MANDAN BOTONERA PARA 2 ESTACIONES Y ES DE TRES

TARDA EN LLEGAR PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:

ELECTRICO: NO MANDARON PLACA PARA 3 ESTACIONES
LA SOLICITE Y TARDO 3 DIAS EN LLEGAR

PINTOR:

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

TIEMPO DE INSTALACION <u>8 DIAS</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------------------------------

FIRMA DE INSTALADOR: