

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
/ /

JEFE DE INSTALACION: Jose Antonio Plata P. ELECTRICO: Jesus Gonzalez PINTOR: Manoel Mendes
 NOM Y NUM DE PROYECTO: 22463-13092 Jose Alfredo Medina DE ELEV: Camillas U.H: 7.5
 ESTACIONES: 3 ACCESOS: 1 COLOR: Negro LUGAR: Usmapan VENDEDOR: Salvador TUBERIA: delgada

PROBLEMAS EN INSTALACION

El primer mecanismo no funcionaba se tuvo que cambiar los cristales no llegaron a tiempo

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: Ninguno

ELECTRICO: Ninguno

PINTOR: Ninguno

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Ninguno

TIEMPO DE INSTALACION: 1 mes ETAPA DE INSTALACION

CON PENDIENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	TERMINADO	<input type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

FIRMA DE INSTALADOR: Plata