

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
/ /

JEFE DE INSTALACION: Jose Antonio Plata ELECTRICO: Luis Ponce PINTOR: Tomas Res
 NOM Y NUM DE PROYECTO: Proteinas y Oleicos 17510-8534 TIPO DE ELEV: Carga U.H: 10
 ESTACIONES: 2 ACCESOS: 3 COLOR: Silver LUGAR: Pucatan VENDEDOR: Chava TUBERIA: 1/2"

PROBLEMAS EN INSTALACION

Si Horquillas de Z inferiores llegaron serradas no entraron las poleas, los puentes igual no estaban serrados, se le tubo que cortar a las vigas, no mandaron discos de corte de 9 pulgadas

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: No
 ELECTRICO: No
 PINTOR: No

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Discos de Corte, Conectores / Tuberia, Soldadora

TIEMPO DE INSTALACION: <u>12 dias</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	<u>No</u>	TERMINADO	<u>Si</u>
---------------------------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------	-----------

FIRMA DE INSTALADOR: Plata