

BITACORA DE INSTALACION

FECHA  
16/04/2021

JEFE DE INSTALACION: Hector Estrella Martinez ELECTRICO: Jesus Gonzalez PINTOR: — —  
(21012-11281)  
NOM Y NUM DE PROYECTO: Arquitectura y Edificaciones SA de CV TIPO DE ELEV: Disc. U.H: —  
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: Silver LUGAR: CDMX VENDEDOR: Mauricio TUBERIA: 1"

PROBLEMAS EN INSTALACION

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:  

ELECTRICO: Falto pedestales para llamadoras se van a enviar para que los ponga José Luz

PINTOR: Quedo pendiente la pintura y acabados. En la CDMX lo realiza personal de José Luz

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Pedestales de llamadoras y 2 cristales

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|                                      |                      |                |   |  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|---|--|
| TIEMPO DE INSTALACION: <u>4 dias</u> | ETAPA DE INSTALACION | CON PENDIENTES | <input checked="" type="checkbox"/> TERMINADO |  |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|---|--|

FIRMA DE INSTALADOR: Hector Estrella