

BITACORA DE INSTALACION

FECHA  
21/4/21

JEFE DE INSTALACION: Fernando Arcos ELECTRICO: Cesar Alonso PINTOR: Gerardo Fuenteño  
 NOM Y NUM DE PROYECTO: Proyecto seica NACIONAL 21291-11685 ELEV: Carga U.H: 10  
 ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: Silver LUGAR: Tijuana VENDEDOR: Salvador TUBERIA: Groca

PROBLEMAS EN INSTALACION

Venia cabina grande, se tuvo que cortar y por consecuencia cables de las Zetas laterales quedan pequeños y se tuvo que recortar los marcos traseros, retrasos con la luz ~~era~~ pues teniamos un generador

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: Fernando Arcos ningun pendiente, todo terminado  
 ELECTRICO: Cesar Alonso ningun pendiente  
 PINTOR: Gerardo Fuenteño ningun pendiente

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Ninguno proyecto terminado y entregado.

TIEMPO DE INSTALACION: <u>16 dias</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------------------------------

FIRMA DE INSTALADOR: Fernando Arcos