

BITACORA DE INSTALACION

FECHA  
29/04/21

JEFE DE INSTALACION: Hector Estrella ELECTRICO: Cristian Gonzalez PINTOR: Edgar Cacho  
 NOM Y NUM DE PROYECTO: Gerardo Schwarz 20631-10791 TIPO DE ELEV: Disc. U.H: 2 hp  
 ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: Cafe LUGAR: San Miguel Allende ENDEADOR: Salvador Silva TUBERIA: 1"

PROBLEMAS EN INSTALACION

---



---



---



---

PENDIENTES DE INSTALACION

~~Se le deja al cliente~~ Se le deja al cliente electroimanes, toques y material para conexion de electroimanes y llamaderas.

ELECTRICO: Falto poner electroimanes y Colocar llamaderas de la niveles y 2do nivel ya que el cliente le falta poner puertas exteriores y asta q las ponga se pondran las llamaderas y los electro imanes

PINTOR:  
No se ponen al equipo Calcomanias de ninguna al equipo ya que el cliente dijo que ya desp. el decida ponerlas pro se le entregan a el.

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

5 reducciones de 1" a 1/2"  
 4 Conectores Curvo para manguera licuatay de 1/2"

---



---



---

TIEMPO DE INSTALACION: 7 dias ETAPA DE INSTALACION

CON PENDIENTES	SI	TERMINADO	
----------------	----	-----------	--

FIRMA DE INSTALADOR: 