

BITACORA DE INSTALACION

FECHA  
10/05/21

JEFE DE INSTALACION: Fco Saldívar ELECTRICO: Rafael Resendiz PINTOR: Ignacio Ortiz  
 NOM Y NUM DE PROYECTO: GTM cfe 23341-1473 TIPO DE ELEV: carga U.H:  
 ESTACIONES: 3 ACCESOS: 3 COLOR: silver LUGAR: Morelia mich VENDEDOR: Blvador S. TUBERIA:

PROBLEMAS EN INSTALACION

primer semana falta conexión para cilindro y tubería  
 2 semana falta conexión de cilindro a tubería  
 era una chica la que iban a poner  
 El electrico Rafael Resendiz fue muy lento  
 en la instalación

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:  
 ELECTRICO:  
 PINTOR:

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

TIEMPO DE INSTALACION: 13 días ETAPA DE INSTALACION  
 CON PENDIENTES TERMINADO

FIRMA DE INSTALADOR: [Firma]