

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
10/07/21

JEFE DE INSTALACION: Fco Saldivar ELECTRICO: Oscar H. PINTOR: Manuel M
 NÓM Y NUM DE PROYECTO: ING. Y CONST de 23408- TIPO DE ELEV: Carga U.H.:
 ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: Negro LUGAR: 14247 chiapas VENDEDOR: Ivan Jay TUBERIA:

PROBLEMAS EN INSTALACION

Faltaron paquetes para completar la instalacion
 no enviaron taladros embutidos y pasador
 Se batello para meter la cabina

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: ~~2 paquetes~~ 2 taladros embutidos y pasador de piso
 ELECTRICO:
 PINTOR:

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

~~2 paquetes~~
 2 taladros
 1 pasador piso

TIEMPO DE INSTALACION:	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO
------------------------	----------------------	----------------	-----------

FIRMA DE INSTALADOR:

[Handwritten signature]