

BITACORA DE INSTALACION

FECHA

04/5/21

JEFE DE INSTALACION: Fernando Aros ELECTRICO: Juan carlos PINTOR: Ignacio martines

NOM Y NUM DE PROYECTO: Avizo Diseño y construcciones S.A de CV TIPO DE ELEV: CRU U.H: 10

Nb

ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: Ne gro LUGAR: Queretaro VENDEDOR: Salvador TUBERIA: 1 1/2 pulgadas

PROBLEMAS EN INSTALACION

foso demarcado des Plomado muy Reducido el foso muy des Plomado y descuadrado sin energia electrica para el motor del elevador furdunsa de materiales Por Parte de Planta vigas grande se tuvieron que cortar puente mal echo se Tuvo que arreglar

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: Fernando Aros Ninguno Terminado

ELECTRICO: Juan Carlos Juerez Ninguno Terminado

PINTOR: Ignacio martines Ninguno Terminado

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

Proyecto Terminado y entregado Todo Terminado

TIEMPO DE INSTALACION: 15 dias ETAPA DE INSTALACION avises

CON PENDIENTES

TERMINADO



FIRMA DE INSTALADOR: Fernando Aros