

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
4/06/21

JEFE DE INSTALACION: Jose Antonio Plata P. ELECTRICO: Eduardo Urquiza PINTOR: Javier Acosta
 NOM Y NUM DE PROYECTO: Constructora Hodi TIPO DE ELEV: Crew U.H: 3 hps
 ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: Silver LUGAR: Queretaro VENDEDOR: Chava TUBERIA: P/g

PROBLEMAS EN INSTALACION

Siii un chingo, la obra no estaba en condiciones de instalar un elevador no avia energia electrica, colaron una escalera que ensucio toda el elevador control y unidad diario se encontraba con mucha tierra el foso esta un poco mas profunda lo que afecta a los coilover los barrenos para el cris al de puerta se modificaron

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: Aumentos P/ coilover
 ELECTRICO: Conectar el Arrancador suave
 PINTOR: Ninguno

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

No

TIEMPO DE INSTALACION:	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO	
------------------------	----------------------	----------------	-----------	--

FIRMA DE INSTALADOR: Plata