

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
06/06/21

JEFE DE INSTALACION: HECTOR ESTRELLA MTE ELECTRICO: IVAN FUARISTO PETANA PINTOR: JAVIER ARIAGA
 NOM Y NUM DE PROYECTO: COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS TIPO DE ELEV: CARGA U.H: 3
 ESTACIONES: 2 ACCESOS: 1 COLOR: SILVER LUGAR: TABASCO VENDEDOR: SAVADOR SIVATUBERIA P/GRUPO

PROBLEMAS EN INSTALACION

la estructura del cliente solo estaba anclada a los taquetes de piso.
 se le puso un refuerzo a la mitad de la estructura para que no tuviera movimiento

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:

ELECTRICO: Falte conectar el control al centro de carga del cliente ya que no se cuenta con su centro de carga x parte del cliente
 PINTOR: no se pusieron etiquetas y se va hacer un cerramiento para que no y se cubra con tablaroca el cubo el cliente pondra despues las etiquetas

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

TIEMPO DE INSTALACION: <u>6</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES	TERMINADO	<u>SI</u>
---------------------------------	----------------------	----------------	-----------	-----------

FIRMA DE INSTALADOR: [Signature]