

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
2106 / 21

JEFE DE INSTALACION: Fernando Arcos ELECTRICO: Alexandro estrella PINTOR: Fernando Avila
 NOM Y NUM DE PROYECTO: 14863-3717 TIPO DE ELEV: Autos U.H: 10
 ESTACIONES: 3 ACCESOS: 1 COLOR: Neegro LUGAR: Geodytejara VENDEDOR: Salvador TUBERIA: groes

PROBLEMAS EN INSTALACION

Solo la de la Valvula que tiene fuga y tambien la tina tiene fuga se le puso un punto para que dejes de fugar

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: Nin uno

ELECTRICO: Conviar la Valvula de la unidad tien fuga

PINTOR: Nin uno

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

hornejes tapas

TIEMPO DE INSTALACION: <u>12 dias utiles</u>	ETAPA DE INSTALACION	CON PENDIENTES <u>2a Valvula</u>	TERMINADO	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----------------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------

FIRMA DE INSTALADOR: Fernando Arcos