

BITACORA DE INSTALACION

FECHA

02/08/2021

JEFE DE INSTALACION: Antonio Navarrete ELECTRICO: Oscar Mancilla PINTOR: German Campuzano  
NOM Y NUM DE PROYECTO: \_\_\_\_\_ TIPO DE ELEV: autos U.H: 10  
ESTACIONES: 3 ACCESOS: 3 COLOR: Negro LUGAR: S. J. de los Lagos SONDADOR: Chava TUBERIA: gruesa  
gris

PROBLEMAS EN INSTALACION

falta con el control principal  
Micro no funcionaba al bajar y se hizo  
cambio de platina.

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:

(NO pendientes)

ELECTRICO:

Conectar corriente principal se de ya conectada  
provisional mente - con autorizacion del cliente.

PINTOR:

(Sin pendientes)

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

1 T condolete.  
20 pijas 1 1/2

TIEMPO DE INSTALACION:

ETAPA DE INSTALACION

6 dias

CON PENDIENTES

TERMINADO



FIRMA DE INSTALADOR: