

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
3/08/21

JEFE DE INSTALACION: David gomez ELECTRICO: pablo Alvarez PINTOR: Manuel mader
NOM Y NUM DE PROYECTO: 1. motocicletas de Calidad S.A TIPO DE ELEV: Orga. U.H: 3. Hf
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: silver LUGAR: Concepcion VENDEDOR: Chava. TUBERIA: delgado

PROBLEMAS EN INSTALACION

* No habia luz a causa del huracan
* consiguieron una planta de luz

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR: / / /
ELECTRICO: / / /
PINTOR: / / /

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

* Se tubo que quitar el pte de la parte
trazera del elevator para poder ser otro
Acceso

TIEMPO DE INSTALACION: 7 dias ETAPA DE INSTALACION

CON PENDIENTES	TERMINADO
----------------	-----------

FIRMA DE INSTALADOR: [Signature]