

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
/ /

JEFE DE INSTALACION: MANUEL PEREZ ELECTRICO: OSCAR MANZANA PINTOR: S IGNACIO
NOM Y NUM DE PROYECTO: 22270-12868 CANAMEX TIPO DE ELEV: HANDICAP. U.H: 3 HP
ESTACIONES: 2 ACCESOS: 2 COLOR: SILVER LUGAR: LOS CABOS VENDEDOR: SILVA TUBERIA: 1/2
B.C.S

PROBLEMAS EN INSTALACION

25 SUVIA AL PERU 5:PM.
26 DESCARBA CASCOS DE LA COLOCACION DE PLACA VICE
FOSO MUY DESCUADRADO, SIN LUZ. SE HACEN PRUEBAS.
CON LUZ PROVISIONAL, NO SE DEFINI ESTACION POR MURO
SE ENTREGA Y SE HACEN PRUEBAS CON PERSONAL DE OBRAS

PENDIENTES DE INSTALACION

SOLDADOR:
ELECTRICO:
PINTOR:

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION

TIEMPO DE INSTALACION: 6 DIAS. ETAPA DE INSTALACION CON PENDIENTES TERMINADO

FIRMA DE INSTALADOR: 