

BITACORA DE INSTALACION

FECHA
/ /

JEFE DE INSTALACION: Jose Antonio Plata ELECTRICO: Ivan Hernandez PINTOR: Fernando Avila
 NOM Y NUM DE PROYECTO: IDAP S.A. DECD. TIPO DE ELEV: Autos U.H: 10
 ESTACIONES: 3 ACCESOS: 3 COLOR: Negro LUGAR: Queretaro VENDEDOR: Chava TUBERIA: delgada

PROBLEMAS EN INSTALACION
No tenian un exedente de piso donde se tenia que colocar la puerta no el Electrico no esta capacitado para instalar elevadores de Autos

PENDIENTES DE INSTALACION
 SOLDADOR: Ninguno
 ELECTRICO: Ninguno
 PINTOR: Ninguno

MATERIALES FALTANTES PARA TERMINO DE INSTALACION
Ninguno

TIEMPO DE INSTALACION: _____ ETAPA DE INSTALACION 20 dias CON PENDIENTES TERMINADO SI

FIRMA DE INSTALADOR: Plata