

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.:01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: ELECTIVA DEL MUJIBO FECHA: 4 MARZO 2020
 RAZÓN SOCIAL: # ECONOMICO C 9137
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PLAZA MIA, AV. NICOLAS BRAVO 707 Q. 52600
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: SAVILLAGO TAJUQUISONGO, EDO DE MEX. COLONIA GUADALUPE
 TELÉFONO: _____ CORREO: RHOW DE HAWK.

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: ELECTIVA DE TIPO DE PLAZA COMERCIAL MIA.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES 2000. OTRO EXTINTOR, DC3, PAGO SEA.

CONDICIONES PARA INGRESAR: AVISAR AL ENCARGADO
 DOCUMENTOS: ING. HUGO CASTILLO - 55.90 94 71.91

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 60% %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: CALHA 2000 Kg. Acc. Liso con motor #127.152.45.49

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 1.54 mts.
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 2
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 2000 Kg.
 UNIDAD HIDRÁULICA 1011.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 2.714 m. ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 2.203 m. ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD 60 m DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO _____ ANCHO _____
ACORDO A TIENDA 2.00 MTS.

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA
 FOSO GUÍA MECÁNICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLICITUDES ADICIONALES _____
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____
 NOMBRE Y FIRMA: _____ FECHA DE TÉRMINO: 25. MARZO. FIRMA: _____

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES DE UJFA CRISTAL
 BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CLARO
 AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____ LÁMINA PINTOR TINTEX
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO _____ ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERISTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE