

## REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: Edificadora Industrial del Rio FECHA: 08/03/2025  
RESPONSABLE DE OBRA: Ing. Victor Robles # DE CLIENTE: 158329578 # DE SUCURSAL: 22310

### TIPO DE ELEVADOR:

☐ HANDICAP ☐ CREW ☐ V2 ☐ AUTOS ☒ CARGA ☐ PUERTAS HIDRAULICAS  
# DE COLUMNAS: 4 PZAS ALTURA DE COLUMNAS: 9 MTS VOLTAJE: ☐ 110 V ☒ 220 V ☐ 440 V RECORRIDO DEL EQUIPO: \_\_\_\_\_ MTS  
HP: ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5 ☐ 7.2 ☒ 10 ☐ 15 ☐ 20 MODELO DE EQUIPO: \_\_\_\_\_  
# DE ORDEN DE COMPRA: \_\_\_\_\_ EQUIPOS ENTREGADOS: \_\_\_\_\_ EQUIPOS PENDIENTES: \_\_\_\_\_  
NÚMERO DE SERIE: \_\_\_\_\_ VIGENCIA DE GARANTÍA: \_\_\_\_\_

| Condición                        | Aceptado | Rechazado | Observaciones |
|----------------------------------|----------|-----------|---------------|
| <b>Sistema de elevación</b>      |          |           |               |
| ESTRUCTURA                       |          |           |               |
| RODAMIENTOS                      |          |           |               |
| CABLES                           |          |           |               |
| NIVELES DE ACCESO                |          |           |               |
| <b>Sistema Hidráulico</b>        |          |           |               |
| TUBERIAS                         |          |           |               |
| CONEXIONES                       |          |           |               |
| UNIDAD HIDRAULICA                |          |           |               |
| NIVEL DE ACEITE                  |          |           |               |
| <b>Sistema Eléctrico</b>         |          |           |               |
| OPERACIONES DE BOTONERAS         |          |           |               |
| FUNCIONAMIENTO SENSORES          |          |           |               |
| ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN         |          |           |               |
| CONTROL DE OPERACIÓN             |          |           |               |
| <b>Estético</b>                  |          |           |               |
| ACABADOS                         |          |           |               |
| PINTURAS                         |          |           |               |
| ETIQUETAS DE SEGURIDAD           |          |           |               |
| <b>Dispositivos de seguridad</b> |          |           |               |
| VALVULA PARA CAIDAS              |          |           |               |
| MICROS DE PUERTAS                |          |           |               |
| PANEL DE SEGURIDAD               |          |           |               |
| PARO DE EMERGENCIA               |          |           |               |

\*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

### COMENTARIOS:

Se realiza colocación de electromanetes en puertas dobles, ajuste de micros de puerta, se solda puerta doble para dejarla de una sola hoja a petición de cliente, se da funcionando el equipo correctamente.

Nota: Se realiza cambio de pasador interior a Exterior, se colocan placas de 1/4 Para evitar el juego de Puerta doble.

Óscar Sánchez Álvarez  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

Ing. Victor Manuel Robles Plata  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE