

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

(A)

NOMBRE DEL CLIENTE: MARIA FERNANDA GARCIA ESCOBEDO FECHA: 6. FEBRERO 2020
 RAZÓN SOCIAL: UAUD ALBERTO TALAMAS ULLA
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: LOTE A - PREDIO B-3 CALLE SAN DOMINGO EJIDO LA UNION.
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: AVENIDA DEL AVIADOR / COSTADO HOTEL IBIS / COSTADO SWATORNO ESPAÑOL ZONA NOROCCIDENTAL
 TELÉFONO: 871.220.89.89 CORREO: UTM. MAFER GARCIA @ GMAIL.COM
 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: PLAZA COMERCIAL.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES 2 (000) OTRO _____
 CONDICIONES PARA INGRESAR: AVIAR AL RESIDENTE ACP. JOSE LUIS REYES 871.178.74.77
 DOCUMENTOS: de Ing. VIGOR ALFARAS
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 60 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: HANOKAP SEMICOMPLETA

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 6.04
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 2
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 500 kg.
 UNIDAD HIDRÁULICA 3 HP.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 1.77 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 1.55 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD .20 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA
 FOSO GUÍA MECÁNICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLICITUDES ADICIONALES _____
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA _____
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA INSTA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES SILVER METALLIC A REFINIR - SEÑAL MUESTRA CRISTAL - PUERTA
 BLANCO PANTONE CÓDIGO _____ METAL DESPLEGADO CLARO - ARIBA CARGO
 AZUL/GRIS ALUCOBOND COLOR LÁMINA PINTOR TINTEX - ARBA ESQUERDADO
 AZUL/BLANCO OTRO _____ ESMERILADO - MUCHOS USUARIOS
 SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

ACP. JOSE LUIS REYES

TODO ESQUEMA