

NOMBRE DEL CLIENTE: Carlos Ramirez Gonzalez FECHA: 28-06-17
 RAZÓN SOCIAL: Juan Carlos Fernandez
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: P. 25 Poniente 3903 col. Delizarco Dominguez
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Puebla
 # 12566 TELÉFONO: _____ CORREO: Carlos R@GROUONE.com

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: _____

EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL

ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO OTRO _____

CONDICIONES PARA INGRESAR: IFE HORARIO: 8am - 6pm

DOCUMENTOS: credencia de obra, Imss OTROS _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: 26 PZAS.

TIPO DE RAMPA

DIMENSIONES DE PLATAFORMA

CONDICIONES

CLÁSICA COMPACTA 1.90 X 3.75 M 2.00 X 3.75 M 1/6
 TR EVOLUTION TR ONE 2.10 X 3.75 M 1.90 X 3.50 M
 HEAVY DUTY 2.00 X 3.50 M 2.10 X 3.50 M
 LIBRE ALTURA LIBRE 4.00
 EMPATADAS CAPACIDAD DE CARGA 2700KG
 UNIDAD HIDRÁULICA 2HP

CARACTERÍSTICA ESPECIAL _____

CONDICIONES Y DIMENSIONES DE ACCESO _____

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE:	SI	NO	TECNORAMPA
FIRME DE CONCRETO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES _____
ELEMENTOS ESPECIALES DE FIJACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA OTRO RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA _____

ACCESORIOS EXTRAS COSTO _____

ACEPTO COSTO ADICIONAL _____

NOMBRE Y FIRMA _____

FECHA DE TÉRMINO _____

FIRMA _____

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES AZUL GRIS A PARTIR DE 10 EQUIPOS
 PLATAFORMA blanco
 COLUMNAS Negra
 OTRO _____

OBSERVACIONES

