TecnoRampa

LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES

5913

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:
01 800 6330 332, 01 800 8380 850
atencionaclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: _____ FECHA: 04/Enero/2017

RAZÓN SOCIAL: Raul Basorto.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Circuito Viñedos Lote 91, Manzana 15, Fracc.

REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Bosques de San Juan, San Juan del Río,

TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: _____

ACCESO DE EQUIPO — DESARMADO ☐ ARMADO ☑

COLUMNAS — LARGAS ☑ CORTAS ☐

No. PARTES ☐

EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL — ZAPATOS ☑ CHALECO ☑ LENTES ☑ CASCO ☑

OTRO —

CONDICIONES PARA INGRESAR: — HORARIO: 8:00 - 6:00pm.

DOCUMENTOS: Ninguno. OTROS _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 60 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador cabina semicompleta. 3 esta.

CLASIFICACIÓN

CARGA	☐	CAMILLAS	☐
DISCAPACITADOS	☑	TIJERA	☐
AUTOS	☐	UNDER RAMP	☐

TIPO DE CABINA

MEDIA 1.10 M	☐
SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)	☑
COMPLETA 2.10 M	☐

ELEVACIÓN 5.60 m.
ESTACIONES 3 est.
CAPACIDAD DE CARGA 500 Kg.
UNIDAD HIDRÁULICA 3 Hp.

DIMENSIÓN DE FOSO:
LARGO 1.80m.
ANCHO 1.90m
PROFUNDIDAD 0.20m

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM	☐
ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM	☑
ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM	☐

DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30m ANCHO 1.20m

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA - Incluir panel de seguridad, amortiguadores y brayb.

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE:	SI	NO
FOSO	☑	☐
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	☑	☐
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	☑	☐

TECNORAMPA

GUÍA MECÁNICA ☑

SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA ✓

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA

SI ☑ NO ☐

TUBERÍA ☑ CANALETA ☑

PARED

DELGADA ☑ GRUESA ☐

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA ☐ NO INSTALADA ☑ OTRO

ACCESORIOS EXTRAS COSTO ☐

ACEPTO COSTO ADICIONAL N/A.

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

NOMBRE Y FIRMA — FECHA DE TÉRMINO — FIRMA

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES

BLANCO	☐	SILVER METALLIC	☐		METAL DESPLEGADO	☐	CRISTAL
AZUL / GRIS	☐	PANTONE	☐	CÓDIGO _____	LÁMINA PINTRO	☐	CLARO ☐
AZUL / BLANCO	☐	ALUCOBOND COLOR	☐	_____	OTRO _____		TINTEX ☐
							ESMERILADO ☐

SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arq. Mariana Olvera.
TECNORAMPA

Raul Basorto Gómez
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE