TecnoRampa

CLAVE	REVISIÓN
IS-FO-01	01

REPORTE DE ENTREGA DE ELEVADORES

RAZON SOCIAL: MAXIMIZANDO RECURSOS. FECHA: 29/10/24
RESPONSABLE DE OBRA: _____ # DE CLIENTE 31737 25299 # DE SUCURSAL _____

TIPO DE ELEVADOR:

○ HANDICAP ☑ CREW ○ V2 ○ AUTOS ○ CARGA ○ PUERTAS HIDRAULICAS

DE COLUMNAS: 2 PZAS ALTURA DE COLUMNAS: ____ MTS VOLTAJE: ○ 110 V ○ 220 V ○ 440 V RECORRIDO DEL EQUIPO: ____ MTS

HP: ○ 2 ○ 3 ○ 5 ○ 7.2 ○ 10 ○ 15 ○ 20 MODELO DE EQUIPO: CREW EVOLUCIÓN

DE ORDEN DE COMPRA: _____ EQUIPOS ENTREGADOS: _____ EQUIPOS PENDIENTES: _____

NÚMERO DE SERIE: _____ VIGENCIA DE GARANTÍA: _____

Condicion	Aceptado	Rechazado	Observaciones
Sistema de elevación			
ESTRUCTURA			
RODAMIENTOS			
CABLES			
NIVELES DE ACCESO			
Sistema Hidráulico			
TUBERIAS			
CONEXIONES			
UNIDAD HIDRAULICA			
NIVEL DE ACEITE			
Sistema Eléctrico			
OPERACIONES DE BOTONERAS			
FUNCIONAMIENTO SENSORES			
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN			
CONTROL DE OPERACIÓN			
Estético			
ACABADOS			
PINTURAS			
ETIQUETAS DE SEGURIDAD			
Dispositivos de seguridad			
VALVULA PARA CAIDAS			
MICROS DE PUERTAS			
PANEL DE SEGURIDAD			
PARO DE EMERGENCIA			

*Se entrega manual de operación y se imparte capacitación al encargado en sitio del uso adecuado del equipo para su buen funcionamiento.

COMENTARIOS: SE REALIZAN PRUEBAS. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE DEJA EN PERFECTAS CONDICIONES DE OPERACIÓN

QUEDA PENDIENTE PASAMANOS. COLOCACIÓN

MANUEL PEREZ HDZ
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

* Con la firma de este documento el/los equipos quedan a resguardo del cliente, para hacer valida la garantía es necesario tener cubierto el 100% del costo del equipo.

MANUEL CHEUTI BEOS LG